

情况说明

孟津县济洛西高速路两侧绿化工程（南段）一标段项目第三次验收报告，由于项目负责人更换，未能及时按要求规定时间及时上传。

特此说明

许书珍

洛阳市孟津区林业局

2025年1月7日



济洛西高速公路两侧绿化工程(南段)一标段 项目验收报告

2024年11月20日洛阳鑫瑞诚建筑工程有限公司申请,对济洛西高速公路两侧绿化工程(南段)一标段项目进行竣工验收。我单位组织,施工,监理,组成验收组于2024年11月22日对洛阳鑫瑞诚建筑工程有限公司进行竣工验收,验收组对照工程验收相关资料、现场实际查验了苗木栽植情况。具体情况如下:

一、项目总体情况

项目名称:济洛西高速公路两侧绿化工程(南段)一标段。

项目建设地点:南起麻屯镇任屯村,北至常袋镇杨沟村

项目内容:栽植杆高6米,米径10CM银杏1270棵、栽植杆高3米自皮松1655颗、栽植米径4-5CM紫薇1266棵。

项目建设主要负责单位:洛阳市孟津区林业局

项目设计单位:洛阳市规划建筑设计研究院有限公司

项目监理单位:河南省广大建设管理有限公司

二、招标及合同签订情况

孟津区林业局向区政府申请项目建设工作,经批准及区财政评审后委托河南正源建设工程监理有限公司于2021年3月29日进行了公开招标。中标单位:洛阳鑫瑞诚建筑工程有限公司,中标金额为4006098.8元。2021年4月9日孟津区林业局与洛阳鑫瑞诚建筑工程有限公司签订了施工合同,养护期为一年

三、建设情况

该项目于 2021 年 4 月 20 日开始施工, 2021 年 05 月 20 日完工。

四、验收范围

济洛西高速公路两侧绿化工程(南段)一标段项目完成情况进行验收。

五、验收依据

济洛西高速公路两侧绿化工程(南段)一标段项目招标文件及施工合同。

六、验收结论

经验收组实地查验, 该项目能按照合同约定及设计要求进行施工。验收结果如下:栽植杆高 6 米, 米径 10CM 银杏 1102 棵含死亡 26, 栽植杆高 3 米白皮松 1592 棵含死亡 15, 栽植米径 4-5CM 紫薇 801 含死亡 21 棵成活率达 90%以上, 视为合格造林。

七、资金应拨付情况

中标金额为 4006098.8 元, 实际金额为 2815243.53 元, 已拨付 1600000 剩余金额按审计金额据实结算。

2024 年 11 月 25 日

施工单位参加验收人员签字: (盖章)

曹俊虎

监理单位参加验收人员签字: (盖章)

张

建设单位参加验收人员签字: (盖章)

韩

李