
宜阳县白杨镇栗封村太阳能路灯项目

验收证书

项目建设单位：宜阳县水利局

2023 年 12 月 28 日

一、项目建设情况

项目简况												
项目名称		宜阳县白杨镇栗封村太阳能路灯工程										
项目建设地点		白杨镇栗封村										
项目法人单位		单位名称	县水利局	法人代表	周先强	电话	0379-68952606					
项目规划设计单位		单位名称										
项目施工单位		单位名称	河南国祿建设工程有限公司	负责人		电话						
项目投资（万元）		材料设备投资（万元）				其他建设费（万元）						
建设时期及工期		2023年11月22日-12月22日			总工期（月）		30日历天					
项目运行管理单位		宜阳县白杨镇栗封村民委员会			负责人		栗社伟					
项目投入情况												
设计批复		项目总计	财政投入（万元）				群众	其它				
实际完成				中央	省（市）	村						
设计批复		10			10							
实际完成												
项目工程主要完成建设内容												
新建小型水源工程（座、眼、处）				公共厕所（座）	新修渠道（km）	衬砌渠道（km）	建桥	涵	闸	节灌（亩）	道路（km）	护坡
蓄水池	机井	提灌站	井站配套									
											0.386	
项目效益完成情况												
解决饮水困难（人）	新增灌溉面积（亩）	改善灌溉面积（亩）	受益群众（人）	受益移民（人）								
			210	20								
备注说明		主要工程为：安装太阳能路灯 50 盏，项目实际完成总投资 9.5 万元；工程工期 30 日历天。										

二、工程质量

1、工程质量管理体系和质量监督

该工程的工程质量严格按照国家和地方的有关规定及标准进行管理，建立了“由项目法人负责、施工单位保证和政府监督相结合”的工程质量管理体系。

2、建设单位质量管理体系建立情况:

项目法人专门设立了工程科，建立了质量责任制，明确了责任人，制订了工程质量检查体系、工程质量检查制度、隐蔽工程验收制度、工程质量整改制度、工程质量奖罚制度、质量责任终身制度等多项质量管理规章制度，从建设管理方面对工程质量提供了组织和制度上的保障。

3、施工单位质量保证体系建立情况:

施工单位能够按要求派人及时进驻工地，组建项目经理部。机械、设备、料物和各工种人员均有保证。制定了施工组织设计方案，配备了专职质检员，建立了质量管理制度，按照“三检制”进行质量管理。根据不同部位的施工特点，制订了具体的施工质量保证措，严格执行工程质量管理制。在整个工程施工中没有出现质量事故。

在施工期间，施工单位严格按设计图纸和有关规定进行施工，技术人员始终驻守工地，工程技术人员经常到现场检查，从建筑材料、施工工序、工程尺寸等方面进行质量控制，达到了设计要求，无质量、安全事故发生。

由于本工程属地方水库移民后期扶持资金项目，工程资金小且比较分散，根据合同由施工单位先垫付施工，工程完工后通过验收，工程款由县财政直接拨付给施工单位。2023年12月28日，宜阳县水利局组成联合验收工作小组对该工程进行了竣工验收。验收小组通过到实地察看了工程现场，并听取了有关单位汇报，查阅了工程相关资料后一致认为；工程设计合理，施工质量达到设计要求。同时提出了存在的问题及建议：1、补充完善施工报告、决算报告等竣工资料。2、加强观察，发现问题及时进行维修养护。

三、工程管理

工程完工验收后，施工单位在宜阳县水利局（移民管理部门）的监督下将工程移交给宜阳县白杨镇栗封村民委员会，由栗封村民委员会对该工程进行后

期管理和维护。确保工程长期发挥工程效益。

验收小组总体评价:

优		良		合格	✓
---	--	---	--	----	---

验收小组成员签字表

	姓名	单位名称	职务或职称	签字
组长	王绍海	宜阳县水利局	副局长	王绍海
成员	王国军	宜阳县水利局	高级工程师	王国军
成员	张建伟	宜阳县交通局	高级工程师	张建伟
成员	韩胜晓	宜阳县水利工程质量监督站	工程师	韩胜晓
成员	栗社伟	宜阳县白杨镇栗封村村民委员会	支部书记	栗社伟

被验收单位签字表

姓名	单位名称	职务或职称	签字
张红芳	宜阳县水利工程建设管理办公室	高级工程师	张红芳
赵其文	宜阳县水利工程建设管理办公室	现场负责人	赵其文
贾浩谋	河南和康工程技术有限公司	设计负责人	贾浩谋
宁武杰	河南省通信建设管理咨询有限公司	总监	宁武杰
符童娇	河南国禄建设工程有限公司	项目经理	符童娇

附件：工程照片