




工程监理意见书

2026 年 4 月 30 日

单位：元

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|--|
| 项目名称 | 温县城区集中供热庭院管网工程（张羌街道区域） | | |
| 施工单位 | 河南满如建筑工程有限公司 西藏绿源安装工程有限公司 | | |
| 合同金额 | 4830.60 万元 | 采购项目 编号 | 温财招标采购 -2025-41 号 |
| 中标工程量 | 图纸及工程量清单所含全部内容 | | |
| 工程量变更 追加（后附 资料） | | | |
| 工程量变更 减少 | | | |
| 目前已完成 工程量 | 完成张羌街道区域已完成春城星河湾、慈嘉东湖苑、建业江山汇、 建业观山悦、碧桂园（一期）、盛世清华园、春风江南新建集中 供热管网，建设内容包括铺设 DN250-DN50 管道约 16km、 DN80-DN32 管道约 8km，安装水泵 25 台；新建热力站 6 座；配套监 控系统 6 余套。 | | |
| 监理单位认 定完成工程 进度 | 已完成总工程量的 70% | | |
| 监理单位对 工程质量 评价 | 单位意见：  总监理工程师：  | 项目单位对工程 完成情况意见 | 单位意见：  单位项目负责人： 单位盖章：5003170 |

