

情况说明

孟津县济洛西高速路两侧绿化工程（南段）三标段项目第三次验收报告，由于项目负责人更换，未能及时按要求规定时间及时上传。

特此说明

许书强

洛阳市孟津区林业局

2025年1月17日



情况说明

接洛阳市违规占用耕地造林绿化整改领导小组办公室通知，原孟横路设计范围内的部分绿化植物违规占用了可耕地，需移除整改。接到通知后施工单位积极配合进行了移植工作，移植工程量由建设单位、监理单位、施工单位共同验收统计并汇总编制表格签字确认，工程量属实无误。

特此证明！

洛阳市孟津区林业局

2024年11月20日



移植工程量

名称	数量	死亡量
银杏	40	
白皮松	44	4
百日红	40	10

李强



2024年11月20日

2/2

济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）三标段 项目验收报告

2024年11月15日河南中阳建设工程有限公司申请，对济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）三标段进行验收，2024年11月17日组成验收组对济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）三标段项目进行了竣工验收。在项目验收工作中，验收组对照工程验收相关资料、现场实际查验了苗木栽植情况。具体情况如下：

一、项目总体情况

项目名称：济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）三标段。

项目建设地点：南起常袋镇潘庄村，北至小浪底镇王湾村

项目内容：栽植杆高6米，米径10CM银杏2260棵、栽植杆高3米白皮松2376棵、栽植米径4-5CM紫薇2512棵。

项目建设主要负责单位：洛阳市孟津区林业局

项目设计单位：：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司

项目监理单位：河南省光大建设管理有限公司

二、招标及合同签订情况

孟津区林业局向区政府申请项目建设工作，经批准及区财政评审后委托河南正源建设工程监理有限公司于2021年3月29日进行公开招标。中标单位：河南中阳建设工程有限公司，中标金额5982768.42元。

2021年4月9日孟津区林业局与河南中阳建设工程有限公司签订

了施工合同。

三、建设情况

该项目于 2021 年 4 月 20 日开始施工，2021 年 5 月 20 日完工，养护期为一年。

四、验收范围

济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）三标段项目完成情况进行验收。

五、验收依据

济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）三标段项目招标文件及施工合同。

六、验收结论

经验收组实地查验，因村庄及田间道路口、桥梁、服务区等部位无法栽植，实际种植数量相较设计数量有所减少，现场施工时经甲方、乙方和监理三方共同协商，确定该项目按照实际种植条件进行施工；工程竣工后，2021 年 6 月 30 日，经河南中阳建设工程有限公司的申请，申请竣工结算金额为 4869185.62 元。接洛阳市违规占用耕地造林绿化整改领导小组办公室通知，原设计范围内的部分绿化植物违规占用了耕地，需移除整改。接通知后施工单位积极配合进行了移植工作，移植工程量由建设单位、监理单位、施工单位共同验收统计。2024 年 11 月 17 日，洛阳市孟津区林业局组织监理、施工等相关单位及部门人员对该项目进行验收，验收结果如下：栽植杆高 6 米，米径 10CM 银杏 2215 棵，含死亡 148 棵、移植 40 棵；栽植杆高 3 米白皮松



2376 棵，含死亡 126 棵、移植 44 棵；栽植米径 4-5CM 紫薇 1992 棵，含死亡 267 棵、移植 40 棵。成活率达 90%以上，视为合格造林。

七、资金拨付情况

中标金额为 5982768.42 元，实际金额为 4704873.79 元，已拨付金额 2390000 元，剩余付款金额按照审计金额据实支付。

施工单位参加验收人员签字：(盖章)



刘泽亮 张明

监理单位参加验收人员签字：(盖章)

张



建设单位参加验收人员签字：(盖章)

韩晓东



张

2024 年 11 月 25 日

