

验收申请

致：洛阳市孟津区林业局

我单位根据洛阳市孟津区 2024 年度小浪底库区周边荒山荒坡困难地造林绿化项目施工合同第九条第二款工程已竣工并已通过自检，申请贵单位进行竣工验收。

申请人：洛阳植晟绿化工程有限公司



2024 年 12 月 27 日

验收报告


根据《洛阳市孟津区 2024 年度小浪底库区周边荒山荒坡困难地造树绿化项目施工合同》及《洛阳市孟津区 2024 年度小浪底库区周边荒山荒坡困难地造林绿化作业设计说明书》等有关要求，2024 年 12 月 27 日，孟津区林业局抽调有关技术人员 3 名组成验收组，对孟津区小浪底镇崔岭村 2024 年度小浪底库区周边荒山荒坡困难造林绿化项目进行验收，造林验收采取逐地逐树验收方法，验收情况如下：

洛阳植晟绿化工程有限公司于 2024 年 12 月 27 日申请对在孟津区小浪底镇崔岭村小浪底库区周边荒山荒坡困难地种植 52000 余棵侧柏进行验收，经验收：洛阳市孟津区 2024 年度小浪底库区周边荒山荒坡困难地造树绿化项目按照合同约定栽植侧柏 34965 棵，合格 29807 棵，不合格 5045 棵，死亡 113 棵，整体合格率为 85.2%，达到 85%合格要求。

依据《洛阳市孟津区 2024 年度小浪底库区周边荒山荒坡困难地造林绿化项目施工合同》五条、六条，签约合同价为壹佰贰拾贰万玖仟元整（1229000 元）。根据本次验收结果应支付合同总造价的 60%，即付洛阳植晟绿化工程有限公司工程款柒拾叁万柒仟肆佰元整（737400.00 元）。

附表：洛阳市孟津区 2024 年度小浪底库区周边荒山荒坡困难地造林绿化工程造林小班验收表。

王日成 孙明



附表1

洛阳市孟津区2024年度小浪底库区周边荒山荒坡困难地造林绿化工程造林小班验收表

验收时间：2024年12月27日

单位：株、%

树种	按合同应栽植株数 (株)	镇	村	合格株数 (株)	不合格株数 (株)	缺死株数 (株)	合计株数 (株)	合格成活率 (%)	备注
	34965								
合计	34965								
侧柏	34965								
		孟津区		29807	5045	113	34965	85.2%	
侧柏				29807	5045	113	34965	85.2%	
		小浪底							
	34965		崔岭	29807	5045	113	34965	85.2%	



施工单位负责人签字：李学珍

验收人员签字：

验收人员签字：[Handwritten signature]