

2023 年度大中型水库移民后期扶持直补结余资金项目（南李村镇荒坡等移民村文旅融合项目）采购合同

新安县移民工作服务中心（以下简称甲方）

上海育豪市政工程有限公司（以下简称乙方）

为严格落实新安县大中型水库移民后期扶持项目，改善移民村群众的生产生活环境，促进移民村经济发展，助力乡村振兴。依据《中华人民共和国民法典》和该后扶项目成交通知书，按照自愿、公平、诚实守信的原则，甲乙双方就南李村镇荒坡等移民村文旅融合项目协商一致，签订该项目采购合同。具体条款如下：

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第二条 合同总金额

大写：肆拾肆万壹仟叁佰贰拾元整。

小写：¥441320.00 元。

本合同总价款包括货物、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

第三条 工期、制作要求及质保期

本合同交货期为合同签订后 45 个日历天，制作质量达到双方确认的款式及要求，做到形体准确，线条流畅，表面效果好，产品细小配件保修期为壹年（玻璃易碎品除外），骨架保修叁年。（人为破坏及不可抗力因素除外）

第四条 付款方式

本合同自双方签字盖章生效后，拨付合同价款的 30%；乙方按图施工，安装验收合格付款至合同价款的 70%；运行满 1 个月，经双方复验合格，付款至合同价款的 100%。

第五条 甲乙双方责任

甲方：

- 1、提供乙方所需的现场施工用水电等。
- 2、提供施工图纸，乙方现场复测。
- 3、乙方安装完成后，超过 10 天未进行验收视为验收合格。

乙方：

- 1，参加甲方组织的设计图纸或作法说明的现场交底，并提供施工图纸。
- 2，乙方认真履行合同各项条款并负责加工和运输安装。
- 3，乙方必须服从甲方项目经理及技术/质量总监的领导和工作安排。
- 4，乙方负责在制作、安装、运输、等过程中的安全生产


责任，与甲方无关。

第六条 本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力（传真扫描均有效）。合同经甲乙双方盖章签字后生效，未尽事宜，经双方共同协商解决。

甲方（盖章）：

新安县移民工作服务中心

法人或授权代理人签字：



地址：新安县新城沁河大道377号

电话：0379-69779990

统一社会信用代码：

12410323005411378T

开户行账号名称：

新安县移民工作服务中心

开户行：

中国农业银行股份有限公司新安县支行 中国工商银行（奉贤支行）

账号：16135101040001335

乙方（盖章）：

上海育豪市政工程有限公司

法人或授权代理人签字：陈庆改

电话：13917328148

统一社会信用代码：

91310120558786858B

开户行账号名称：

上海育豪市政工程有限公司

开户行：

账号：1001780409300378656

2025年8月8日

供货一览表

序号	产品名称	规格参数	单位	总数量
1	太空舱 1	太空舱室内外布局：双卧室、独立卫浴、定制 3 台阶塑木地板踏步 产品尺寸：L11.5m*W3.4m*H3.2m（高度含底部支撑）面积：约 39m2 一、主结构外框架 1、主体钢构：主框架采用热镀锌管材，镀锌层厚度≥60 克/平方米，防腐防锈寿命超 20 年；钢材标号：Q345B 锰钢管或 Q235B 碳钢管，厚度≥3mm；焊接方式：满焊工艺（焊缝连续无断点），确保框架整体承重力，杜绝虚焊；接口处理：管材连接处需内涂防水密封胶，并设计“月牙缺口”导水槽防雨水渗透；镀锌层耐久性：60g/m²（盐雾试验>800 小时）；管材壁厚：主立柱≥150×150×3mm；抗风压等级：承受 10 级风力（≥24.5m/s）。 2、外围护体系：外观采用 2.0mm 铝单板、氟碳漆 3、底板体系：底部采用 2.0mm 厚钢隔板、0.6mm 彩板围护 4、玻璃体系：采用 6+12A+6 中空 Low-E 钢化玻璃，抽真空、充氩气，隔热保温，防紫外线标配 5、支撑脚：260mm*260mm*18mm，可上下调节 12cm 的承重脚 6、保温阻燃结构：80mm 聚氨酯发泡加岩棉双层隔热保温层加阻燃剂 B1 级 7、天窗：6+福特蓝+0.76+6 双钢安全玻璃 8、透气窗：断桥铝合金定制开启窗 9、高级入户太空舱门：品牌锌合金烤漆门+智能密码锁 10、外围氛围灯带（环绕造型轮阔） 11、踏步：定制 3 台阶塑木地板踏步 二、室内外装修及配置 1、室内地板：2.0mm 楼承板+复合木地板 2、内墙板：零甲醛底板，碳晶面板 3、天花：零甲醛底板，碳晶面板 4、空调：1.5P 风管机空调一台，冷暖型、变频、能效 1 级 制冷量：3200W~4200W 制冷功耗：800W~1300W 制热功耗：高于制冷功耗 10%~20% 2P 风管机空调一台，冷暖型、变频、能效 1 级 制冷量：5000W	个	1

		制热量：5200W~6200W 制冷功耗：1550W~1800W 制热功耗：1700W~1980W 5、智能系统：全屋语音智能控制 6、窗帘：智能窗帘电机、定制窗帘 7、房间照明：LED 筒灯、灯带 8、氛围灯：室内氛围灯带、室外嵌入式灯带环绕 9、天窗：双层夹胶安全玻璃，电动遮阳帘 10、电线：全部采用国标铜线（入户采用 6 平方铜线；空调、热水器采用 4 平方铜线；插座采用 2.5 平方铜线；开关、灯光线采用 1.5 平方国标铜线） 11、卫生间墙体：碳晶面板墙体 12、卫生间地板：防滑地砖 13、卫生间入户门：钢化玻璃门 14、卫生间马桶：智能马桶 15、卫浴镜：感应智能方形银镜 16、水龙头：纯铜定制 17、花洒：纯铜定制浴室花洒 18、洗手台：定制亮光艺术台盆、柜，人造石台面 19、浴霸：品牌浴霸 20、热水器：60L 热水器 21、毛巾架：多功能毛巾架 22、床及床上用品，两套 23、配套桌椅，两套		
2	太空舱 2	室内外布局：双卧室、独立卫浴、全景阳台、定制 3 台阶塑木地板踏步 产品尺寸：L12.1m*W3.4m*H3.3m（高度含底部支撑）面积：约 41m² 一、主结构外框架 1、主体钢构：主框架采用热镀锌管材，镀锌层厚度≥60 克/平方米，防腐防锈寿命超 20 年；钢材标号：Q345B 锰钢管或 Q235B 碳钢管，厚度≥3mm；焊接方式：满焊工艺（焊缝连续无断点），确保框架整体承重力，杜绝虚焊；接口处理：管材连接处需内涂防水密封胶，并设计“月牙缺口”导水槽防雨水渗透；镀锌层耐久性：60g/m²（盐雾试验>800 小时）；管材壁厚：主立柱≥150×150×3mm；抗风压等级：承受 10 级风力（≥24.5m/s）。 2、外围护体系：外观采用铝镁锰板 3、底板体系：底部采用 2.0mm 厚钢隔板、0.6mm 彩板围护 4、玻璃体系：采用 6+12A+6 中空 Low-E 钢化玻	个	1

	璃，抽真空、充氩气，隔热保温，防紫外线 5、支撑脚：260mm*260mm*18mm，可上下调节12cm 的承重脚 6、保温阻燃结构：80mm 聚氨酯发泡加岩棉双层隔热保温层加阻燃剂 B1 级 7、天窗：6+福特蓝+0.76+6 双钢安全玻璃。 8、透气窗：断桥铝合金定制开启窗 9、全景阳台：R1000 5+0.76+5 超白双弯钢夹层玻璃 10、阳台门：铝合金钢化玻璃门+钢纱平开门（含门锁） 11、高级入户太空舱门：品牌锌合金烤漆门+智能密码锁 12、踏步：定制 3 台阶塑木地板踏步 13、设备间：独立高级太空舱造型设备间 二、室内外装修及配置 1、室内地板：2.0mm 楼承板+复合木地板 2、内墙板：零甲醛底板，碳晶面板 3、天花：零甲醛底板，碳晶面板 4、空调：1.5P 风管机空调一台，冷暖型、变频、能效 1 级 制冷量：3200W~4200W 制冷功耗：800W~1300W 制热功耗：高于制冷功耗 10%~20% 2P 风管机空调一台，冷暖型、变频、能效 1 级 制冷量：5000W 制热量：5200W~6200W 制冷功耗：1550W~1800W 制热功耗：1700W~1980W 5、智能系统：全屋语音智能控制 6、窗帘：智能窗帘电机、定制窗帘 7、房间照明：LED 筒灯、灯带 8、天窗：双层夹胶安全玻璃，电动遮阳帘 9、电线：全部采用国标铜线（入户采用 6 平方铜线；空调、热水器采用 4 平方铜线；插座采用 2.5 平方铜线；开关、灯光线采用 1.5 平方国标铜线） 10、卫生间墙体：碳晶面板墙体 11、卫生间地板：防滑地砖 12、卫生间入户门：钢化玻璃门 13、卫生间马桶：智能马桶 14、卫浴镜：感应智能方形银镜 15、水龙头：纯铜定制 16、花洒：纯铜定制浴室花洒 17、洗手台：定制亮光艺术台盆、柜，人造石台	
--	--	--

	面	
	18、浴霸：品牌浴霸	
	19、热水器：60L 热水器	
	20、毛巾架：多功能毛巾架	
	21、床及床上用品，两套	
	22、配套桌椅，两套	

